

АКТ № 2

об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения по Концессионному соглашению от 05.10.2018 № 5/18 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории Забайкальского края

г. Чита

«29» июня 2021г.

Забайкальский край, от имени которого действует Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в лице исполняющего обязанности директора Лескова Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава Государственного казённого учреждения «Центр обслуживания, содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края» в соответствии с Распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края 1439/Р от 28.04.2021 именуемый в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» в лице директора Ломакина Юрия Николаевича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**» со второй стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Концессионным соглашением от 05.10.2018 № 5/18 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения находящихся на территории Забайкальского края (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с разделом XII Соглашения представителями Концедента в составе:

Лескова С.В. – исполняющего обязанности директора ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

Беляева Н.А. – начальника отдела закупок ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

Галкиной Ю.А. – аналитика отдела закупок ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

в период **21.06.2021г. по 29.06.2021г.** осуществлена выборочная проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных пунктом 1.1. и приложением № 5 Соглашения.

2. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (*письмо от 18.06.2020г.*).

3. В результате осмотра объектов теплоснабжения указанных в Приложении № 1 к Соглашению, расположенных по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина 2 стр.б, в присутствии представителей Концессионера:

Ломакина Ю. Н. – директора ООО «Теплоснабжение»;

Ложеницына С. И. – заместителя директора ООО «Теплоснабжение» по юридическим вопросам;

и рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

3.1. На момент составления настоящего Акта Концессионером исполнены обязательства, установленные пунктом 1.1. и приложением № 5 Соглашения по созданию и реконструкции (модернизации) имущества Концедента на сумму 6 124 708 (шесть миллионов сто двадцать четыре тысячи семьсот восемь рублей) 00 коп. Концессионером работы исполнены сверх установленных предельных расходов на реализацию мероприятий, указанных в приложении № 5 к Соглашению, на сумму 1 462 264 (один миллион четыреста шестьдесят две тысяч двести шестьдесят четыре рубля) 63 копейки. Концессионером работы выполнены на общую сумму 7 586 972 (семь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят два рубля) 63 коп. Срок исполнения обязательства – 2020 год.

4. Концессионером исполнено обязательство, установленное приложением № 5 Соглашения по реконструкции и (или) модернизацию Котельной ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат», в целях снижения уровня износа существующего объекта

теплоснабжения, на сумму в размере 5 527 343 (пять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч триста сорок три рубля) 63 коп. Концессионером представлены акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), договор поставки и монтажа № 004-20 к+м от 10 января 2020 года. Представителями Концедента осуществлена проверка наличия установленного оборудования, в соответствии с документами представленными Концессионером.

5. По результатам проведенной проверки нарушений исполнения Концессионером своих обязательств не выявлено.

6. По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленными пунктом 1.1. и приложением № 5 Соглашения исполнены надлежащим образом.

7. Подписи сторон:

Представители Концедента:


Лесков С.В. – 

Беляев Н.А. – 

Галкина Ю.А. – 


Представители Концессионера:

Ломакина Ю. Н. – 

Ложеницын С. И. – 

КОНЦЕДЕНТ

КОНЦЕССИОНЕР



С.В. Лесков

М.П.



Ю.Н. Ломакин

М.П.