

АКТ № 1

об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения по Концессионному соглашению от 09.04.2018 №3/18 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории Забайкальского края

г. Чита

«23» июня 2020г.

Забайкальский край, от имени которого действует Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в лице директора Лыткиной Анны Сергеевны действующей на основании Устава Государственного казённого учреждения «Центр обслуживания, содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края» в соответствии с Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края 8/ОД от 11.02.2016 именуемый в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» в лице директора Никитина Александра Евгеньевича действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «**Концессионер**» со второй стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Концессионным соглашением от 09.04.2018 № 3/18 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения находящихся на территории Забайкальского края (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о **нижеследующем**:

1. В соответствии с разделом XII Соглашения представителями Концедента в составе: **Лыткиной А.С.** – директора ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

Лескова С.В. – заместителя директора ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

Шиловой Е.Ю. - юрисконсульта отдела управления казённым имуществом ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

в период **17.06.2020 по 23.06.2020** осуществлена выборочная проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных пунктами 11 - 22 Соглашения.

2. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (*письмо от 10.06.2020г.*).

3. В результате осмотра объектов теплоснабжения указанных в Приложении № 1 к Соглашению, расположенных по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Аксёново-Зиловское, ул. Журавлёва б3, в присутствии представителей Концессионера:

Никитин А.Е. – директор ООО «Теплоснабжение»;

Алексеев О.А. – Мастер котельной ООО «Теплоснабжение»;

и рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

3.1. Концессионером исполнены обязательства, установленные Приложением № 2 Соглашения по созданию и реконструкции (модернизации) имущества Концедента в соответствии с проектно-сметной документацией, и обеспечен ввод в эксплуатацию в срок, установленный приложении № 2 Соглашения, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (форма КС-2)

3.2. Концессионером исполнено обязательство, установленное пунктом 19 Соглашения по осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения не менее 842 139,76 (восемьсот сорок две тысячи сто тридцать девять рублей 76 коп.). Концессионером согласно приложения № 2 Соглашения представлены акты

о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 842 139,76 рублей.

3.3. Концессионером исполнены обязательства, установленные приложением № 2 Соглашения по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией, конкурсным предложением, в срок установленный приложением № 2 Соглашения. Представителями Концедента осуществлена проверка наличия установленного оборудования, в соответствии с документами представленными Концессионером.


4. По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения исполнения Концессионером своих обязательств: *не выявлено.*

5. По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленным пунктами 11-22 Соглашения исполнены надлежащим образом.

6. Подписи сторон:
Представители Концедента:


Лыткина А.С. 

Лесков С.В. 

Шилова Е.Ю. 

Представители Концессионера:

Никитин А.Е. – директор
ООО «Теплоснабжение» 

Алексеев О.А. – мастер котельной
ООО «Теплоснабжение» 

КОНЦЕДЕНТ

КОНЦЕССИОНЕР

М.П.

