

АКТ № 1

об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения по Концессионному соглашению от 05.10.2018 № 5/18 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории Забайкальского края

г.Чита

«23» июня 2020г.

Забайкальский край, от имени которого действует Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в лице директора Лыткиной Анны Сергеевны действующей на основании Устава Государственного казённого учреждения «Центр обслуживания, содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края» в соответствии с Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края 8/ОД от 11.02.2016 именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» в лице директора Ломакина Юрия Николаевича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер» со второй стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Концессионным соглашением от 05.10.2018 № 5/18 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения находящихся на территории Забайкальского края (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с разделом XII Соглашения представителями Концедента в составе:

Лыткиной А.С. – директора ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

Лескова С.В – заместителя директора ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

Шиловой Е.Ю. - юрисконсульта отдела управления казённым имуществом ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

в период 17.06.2020 по 24.06.2020 осуществлена выборочная проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных пунктом 1.1. и приложением № 5 Соглашения.

2. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (письмо от 10.06.2020г.).

3. В результате осмотра объектов теплоснабжения указанных в Приложении № 1 к Соглашению, расположенных по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул. Ленина 2 стр.6, в присутствии представителей Концессионера:

Ломакина Ю. Н. – директора ООО «Теплоснабжение»;

Ложеницына С. И. – заместителя директора ООО «Теплоснабжение» по юридическим вопросам;

и рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

3.1. Концессионером исполнены обязательства, установленные пунктом 1.1. и приложением № 5 Соглашения по созданию и реконструкции (модернизации) имущества Концедента.

3.2. На момент составления настоящего Акта Концессионером частично исполнено обязательство на сумму 6 124 708, рублей 00 копеек, установленное приложением № 5 Соглашения по осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения (реконструкция и (или) модернизация Котельной ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат», в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения) в размере 2 059 629 (два миллиона пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей. Концессионером представлены акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 2 059 629 (два миллиона пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей. Срок исполнения обязательства – 2020 г.

3.3. Концессионером исполнено обязательство, установленное приложением № 5 Соглашения по осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения (реконструкция и (или) модернизация Котельной ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат», в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения). Представителями Концедента осуществлена проверка наличия установленного оборудования, в соответствии с документами представленными Концессионером.

4. По результатам проведенной проверки нарушений исполнения Концессионером своих обязательств не выявлено.

5. По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленным пунктом 1.1. и приложением № 5 Соглашения исполнены надлежащим образом.

6. Подписи сторон:

Представители Концедента:

Лыткина А.С. _____

Лесков С.В. _____

Шилова Е.Ю. _____

Представители Концессионера:

Ломакина Ю. Н. - _____

Ложеницына С. И. - _____

КОНЦЕДЕНТ

КОНЦЕССИОНЕР


_____ А.С. Лыткина
М.П. 


_____ Ю. Н. Ломакин