

АКТ № 2

об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения по Концессионному соглашению от 09.04.2018 № 3/18 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории Забайкальского края

г. Чита

« 21 » апреля 2021 г.

Забайкальский край, от имени которого действует Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в лице исполняющего обязанности директора Лескова Сергея Валентиновича действующего на основании Устава Государственного казённого учреждения «Центр обслуживания, содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края», в соответствии с Приказом от 17 марта 2021 года № 16, именуемый в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» в лице директора Никитина Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «**Концессионер**» со второй стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Концессионным соглашением от 09.04.2018 № 3/18 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения находящихся на территории Забайкальского края (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о **нижеследующем**:

1. В соответствии с разделом XII Соглашения представителями Концедента в составе: **Лескова С.В.** – исполняющего обязанности директора ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

Беляева Н.А. – начальника отдела закупок ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

Галкиной Ю.А. – аналитика отдела закупок ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

21 апреля 2021 года осуществлена выборочная выездная проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных пунктами 11 - 22 Соглашения.

2. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (*письмо от 23.03.21г. исх. № 503*).

3. В результате осмотра объектов теплоснабжения указанных в Приложении № 1 к Соглашению, расположенных по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт.Аксёново-Зиловское, ул.Журавлёва 63, в присутствии представителей Концессионера:

Никитина А.Е. – директора ООО «Теплоснабжение»;

Енбаева Е.Ю. – мастера по ремонту котельного оборудования ООО «Теплоснабжение»;

и рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

3.1. Концессионером исполнены обязательства, установленные пунктом 18 Соглашения по созданию и реконструкции (модернизации) имущества Концедента в соответствии с проектно-сметной документацией, и обеспечен ввод в эксплуатацию в срок, установленный Приложением № 2 Соглашения.

3.2. Концессионером исполнено обязательство, установленное пунктом 19 Соглашения по осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения не менее 1 940 293 (один миллион девятьсот сорок тысяч двести девяносто три рубля) 52 коп. Концессионером выполнены работы на сумму 552 824, 76 (пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать четыре рубля) 76 коп.

3.3. Концессионером исполнены обязательства, установленные приложением Соглашения по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией, конкурсным предложением, в срок установленный Приложением № 2 Соглашения. Представителями Концедента осуществлена проверка наличия установленного оборудования, в соответствии с документами представленными Концессионером.

4. По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения исполнения Концессионером своих обязательств: **не выявлено.**

5. По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленными пунктами 11-22 Соглашения исполнены надлежащим образом.

6. Подписи сторон:
Представители Концедента:

Лесков С.В.



Беляев Н.А.



Галкина Ю.А.



Представители Концессионера:

Никитин А.Е.




Енбаев Е.Ю.



КОНЦЕДЕНТ

КОНЦЕССИОНЕР



С.В. Лесков



А.Е. Никитин