

## АКТ № 1

### об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения по Концессионному соглашению от 09.01.2018 № 2/18 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории Забайкальского края

г.Чита

«23» июня 2020г.

Забайкальский край, от имени которого действует Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в лице директора Лыткиной Анны Сергеевны действующей на основании Устава Государственного казённого учреждения «Центр обслуживания, содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края» в соответствии с Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края 8/ОД от 11.02.2016, именуемый в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» в лице директора Ломакина Юрия Николаевича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**» со второй стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Концессионным соглашением от 09.01.2018 № 2/18 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения находящихся на территории Забайкальского края (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о **нижеследующем**:

1. В соответствии с разделом XII Соглашения представителями Концедента в составе:  
**Лыткиной А.С.** – директора ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

**Лескова С.В.** – заместителя директора ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

**Шиловой Е.Ю.** - юрисконсульта отдела управления казённым имуществом ГКУ «Центр обслуживания содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края»

в период **17.06.2020 по 24.06.2020** осуществлена выборочная проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных пунктами 1.1 Соглашения и Приложением № 5 Соглашения.

2. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (*письмо от 10.06.2020г.*).

3. В результате осмотра объектов теплоснабжения указанных в Приложении № 1 к Соглашению, расположенных по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул.Верхоленская 14 стр.1, в присутствии представителей Концессионера:

**Ломакина Ю. Н.** –директора ООО «Теплоснабжение»;

**Ложеницына С. И.** - заместителя директора ООО «Теплоснабжение» по юридическим вопросам;

и рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

3.1. Концессионером исполнены обязательства, установленные пунктом 1.1. и приложением № 5 Соглашения по созданию и реконструкции (модернизации) имущества Концедента.

3.2. На момент составления настоящего Акта Концессионером исполнены обязательства, установленные приложением № 5 Соглашения: 1) по реконструкции (модернизацию) объекта Соглашения (реконструкция и (или) модернизация Котельной в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения) на сумму 4 337 616 (четыре миллиона триста тридцать семь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей.; 2) по реконструкции (модернизацию) объекта Соглашения (реконструкция и (или) модернизация Котельной - монтаж оборудования комплексонатной водоподготовки на сумму 300 446 ( триста тысяч четыре сорок шесть) рублей, всего на сумму 4 638 062 рубля 00 копеек. Концессионером представлены акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на

сумму 4 638 062 (четыре миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьдесят два) рубля 00 копеек.

3.3. Концессионером исполнены обязательства, установленные приложением № 5 Соглашения. Представителями Концедента осуществлена проверка наличия установленного оборудования, в соответствии с документами представленными Концессионером.

3.4. По результатам проведенной проверки нарушений исполнения Концессионером своих обязательств не выявлено.

3.5. По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленными пунктом 1.1. и приложением № 5 Соглашения исполнены надлежащим образом.

6. Подписи сторон:  
Представители Концедента:

Лыткина А.С. 

Лесков С.В. 

Шилова Е.Ю. 

Представители Концессионера:

Ломакина Ю. Н. - 

Ложеницына С. И. - 

**КОНЦЕДЕНТ**

**КОНЦЕССИОНЕР**

